

Obras en Proceso (Proyectos de Inversión)
Valor RD\$

Institución: Junta de Distrito Municipal de Jorgillo

Capítulo: 7342

Fecha: JUNIO - 2026

Detalles	Fecha de Inicio de Obra	Fecha estimada de Terminación de Obra	Total Presupuestado	Monto Ejecutado	Monto por Ejecutar	Observación
CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES BAJO EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL, SUPERVISADO POR LA LMD	17/2/2026	30/6/2026	1,925,900.48	1,925,900.00	0.48	
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES 2DA ETAPA CON FONDOS DE LA PRESIDENCIA, PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUTURA PEATONAL 2026.	30/6/2026		3,581,763.10	300,000.00	3,281,763.10	
Total General			5,507,663.58	2,225,900.00	3,281,763.58	